

Rapport fra veibefaring Hafjell Panorama 1/11 2008
v/veiansvarlig Eystein Hernæs

Fra HHP:
Eystein Hernæs
John Høsteland

Fra PS:
Gunner Bjørge

Generelt

I forbindelse med varslet opphør av firmaet Panorama Service har styret valgt å overføre gjeldende veiavtale til firma Gunnar Bjørge med følgende forutsetninger:

- At det i forbindelse med avviklingen av Panorama Service ikke fremkommer forhold som hindrer en slik overføring av avtalen
- At firma Gunnar Bjørge stiller tilstrekkelig kapasitet i form av utstyr og mannskap til fullt ut å oppfylle avtalen.

Med dette vil ikke avviklingen av Panorama Service medføre noen form for endring i service eller priser for hytteeierne – og avtalen løper som tidligere fram til 30/9 2010.

Overføringsavtalen er lagt ut på vår hjemmeside www.hafjellpanorama.no.

Oppfølging av tiltak fra sommerveibefaringen 30/6 2008.

Tiltak 1-18 fra sommerveibefaringen

1. Generelt vedrørende veivedlikeholdet

Sommervedlikeholdet er gjennomført i henhold til avtalen, og oppgradering/grøfterens av Gruvevegen er gjennomført. Veiene har vart i god stand gjennom sommersesongen.

Tiltak 1: Det er formelt avtalt (som et tillegg til veiavtaleteksten) at privatinnkjøringer skal brøytes (sammen med hovedveiene) også i løpet av uken for **romjulen, vinterferieuken og påskeuken. (PS)**

Status: Dette er spesifisert i overføringsavtalen

2. Private innkjøringer og plasser

Tiltak 2: Sjekke at innkjøringene til byggene under oppføring i G 45-47 blir tilfredsstillende opparbeidet for brøyting når utbyggingen er fullført. **(GB)**

Status: Gjennomført

Tiltak 3: Utføre avtalt utvidelse av innkjøringen til H150 for hytteeiers regning **(MB-GB)**.

Status: Gjennomført

Tiltak 4: Hytteeier i B86 ønsker brøyting for plassering av to biler ved siden av hverandre – ikke kun ett spor inn! **(PS)**

Status: Gjennomført

Tiltak 5: Sikring på utsiden av p-plass ved H49 **(GB)**

Status: Gjenstår, følges opp av GB

3. Fellesveiene

Sandkasser

Tiltak 6: Etterfylle sand i alle sandkasser før neste vintersesong. **(PS)**

Status: Gjennomføres nå – med innblanding av salt

Bjørgefallet – øvre del:

Tiltak 7: Monterer en ny stikkledning SNAREST (30 cm) ved B108 ved bekken, og samtidig gruser opp strekningen fra krysset og innover. **(MB-GB)**

Status: Gjennomført

Gruvevegen

Tiltak 8: Årets avtalte oppgradering av Gruvevegen med veiskuldrer og grøfter - samt nødvendig grusing/salting gjennomføres i løpet av juli. **(PS)**

Status: Gjennomført

Heimsætervegen

Tiltak 9: Grusing/skraping av nedkjøringen fra Gruvevegen til H93. (Utføres samtidig med oppgraderingen av Gruvevegen). **(PS)**

Status: Gjennomført

Tiltak 10: Bygge opp for slakere sving til høyre ved den dype stikkrenna ved H93 **(PS)**

Status: Gjennomført

Tiltak 11: Oppgrusing av den bratte bakken mellom H31 og H33 **(PS)**

Status: Gjenstår, følges opp av GB

Tiltak 12: Oppbygging av innersving overfor H 148 for enklere brøyting (mellomveien) **(PS)**

Status: Gjennomført

Tiltak 13: Alle stikkrenner skal i henhold til avtalen ettersees og renskes. Nå er bl.a. rennen ved Petterson papp – H168 igjengrodd i begge ender **(PS)**.

Status: Delvis gjennomført – rennen ved H168 gjenstår, følges opp av GB

5. Miljøplassen

Som vanlig blir det her liggende igjen en del søppel som bes ryddet opp

Tiltak 14: Ettersees og ryddes/rakes etter behov. (PS)

Status: Løpende oppfølging

6. Fartsdumper

Tiltak 15: Følge opp montering av fartsdumper med leverandør inntil dette er på plass. (GB)

Status: Til tross for at leverandør lovet å gjøre dette i forbindelse med asfaltering i Hundersetervegen ble det ikke gjennomført! Kontakt med annen leverandør er nå tatt.

7. Skilting

Tiltak 16: Fartsgrenseskiltet ved innkjøringen (ved G3) og nede i Heimsætervegen før løypekryssing skiftes ut med innkjøpte nye skilter som varsler fartsdumper så snart disse er på plass. (GB)

Status: Gjennomført – men avblendes inntil dumpene kommer på plass!

Tiltak 17: Det er avtalt at varselsskiltene foran nedfartsløypekryssing (4 skilter) skal stå permanent hele året. Eksisterende staur byttes i permanente stolpesko og metallrør. (GB)

Status: Gjennomført

Tiltak 18: Nedsunket tak på portalen ved innkjøringen må rettes snarest – som tidligere lovet! (MB-GB)

Tekstskiltene på denne portalen forenkles ved å fjerne den feilstavede midtteksten "og Deres gjester" slik at det blir stående:

**Hytteeierne
ønskes velkommen.**

Tekstskiltene slipes og lakkes. (HHP)

Status: Gjennomført

Hafjell 1. november 2008