

Rapport fra oppfølgingsmøte/veibefaring Hafjell Panorama 6/9 2007
v/veiansvarlig Eystein Hernæs

Fra HHP:

John Høstelund
Sigurd Bendiksen
Eystein Hernæs

Fra PS:

Martin Bjørge
Gunnar Bjørge
Tobias Stubrud - møtte ikke

1. Generelt vedrørende veivedlikeholdet

Veiene i området er nå i svært bra stand.

- Oppgraderingen av Bjørgefallet er fullført.
- Alle veier er gruset og høvlet
- Kun noen mindre arbeider gjenstår
- Ny avtale gjelder fra 1/11

2. Private innkjøringer og plasser

PS har fulgt opp oppgraderingene av innkjøringene for G46, G48 og G50.
Tilfredsstillende løsninger vil være på plass før vinterbrøyting.

Parkert bil og stein på snuplass i G70 er fjernet:

Status for oppfølgingspunkter fra veibefaringen 16/6 200:

Bjørgefallet

Nedre del:

1. Problemer at trang stikkeledning ved B10/B12 fryser, og forårsaker betydelig vannansamling.

Tiltak: PS fylle opp veien i dumpa ved B10 samt monterer en ny stikkledning i forbindelse med dette.

Status: Delvis gjennomført, men det bør fylles ytterligere to lass til slik at vannet ikke renner over veien om eksisterende rør skulle fryse.

Strømkabler hindret legging av nytt rør.

2. Grøft på innsiden av nedkjøring ved B2/B4 er godt som fylt opp av "sigemasse".

Tiltak: PS graver opp grøften, f.eks med en minigraver

Status: Gjennomført

3. Veien fra nedkjøring til B10 trenger grusing

Tiltak: Gruse opp veien på denne strekningen

Status: Gjennomført

Øvre del:

4. Stikkledning i krysset ved B108 har for stor vanntilførsel, bl.a. av at en bekk ledes dit.

Tiltak: Monterer en ny stikkledning (30 cm) ved bekken, samt gruser opp strekningen fra krysset og innover.
Status: **Delvis gjennomført.** Strekningen er gruset opp, men nytt rør ble forsinket grunnet maskinhavari. **Dette skal monteres nå.**

5. Avskrapet masse fjernes eller planeres ut på egnet sted. Dette er stort sett gjort.

Tiltak: Utfylling av løsmasse på høyre side av veien ved B119 jevnes ut. Litt gressfrø på toppen pynter raskt opp.

Status: **Gjennomført**

Gruvevegen

6. Innkjøringen skjemmes av søppel i form av en gammel skytematte og kabeltrommel ved G16.

Tiltak: Dette fjernes snarest (Martin)

Status: **Gjennomført.** Ny matte tilhører Stein Ensby som bes fjerne denne.

7. Snuplassen ved G70 er blokkert av fyllmasse fra utbygging.

Tiltak: Hytteeieren tilskrives av veiansvarlig om utbedring av dette.

Status: **Gjennomført.**

Heimsætervegen

8. Nederst i mellomveien (overgang Gruvevegen/Heimsætervegen) stikker det opp noen store steiner som utgjør en fare for brøyteutstyret.

Tiltak: Veien gruses opp og gjøres litt bredere i svingen.

Status: **Gjennomført.**

3. Panoramaplassen

9. Understellet til fakkelmasten er råttent.

Tiltak: Sigurd og Martin skifter ut stukkene

Status: **Gjenstår.** Martin og Sigurd tar dette før snøen kommer.

10. Lampene for belysning av bautasteinen er defekte.

Tiltak: Eystein får lampene demontert.

Status: **Gjennomført.** Lampene var kun plagget i stikkontakt.

11. Stolper og skigarder ved oppkjøring står nå på skrå. Det er enighet om at noe av dette kan fjernes for å sikre fremkomst av tråkkemaskin.

Tiltak: PS fjerner korte skigard til høyre samt den kort innvinklet skigard til venstre. Stolpe flyttes til enden av skigarden ved veien.

Status: **Delvis gjennomført,** med unntak av **stolpe i enden av skigard som vil bli montert nå.**

4. Miljøplassen

12. Miljøplassen skjemmes ofte av søppel av forskjellig karakter som plasseres utenfor kontainerene. Hytteeierene er varslet om dette flere ganger, men problemet er ikke løst.

Tiltak: PS får området ryddet og raket.

Status: **Gjennomført**

5. Fartsdumper

13. Årsmøtet godkjente montering av 6 fartsdumper. Det asfalteres et stykke på begge sider av hver fartsdump.
Tiltak: PS informerer veiansvarlig om pris før montering av fartsdumpene. Plassering som vist på utleverte kart.
Status: Pris er kr. 6000,- + mva pr. fartsdump.
Enighet om at vi monterer 5 fartsdumper, og med asfalt mellom dumpene på hver side av kryssende løype.

6. Skilting

14. Det er tidligere avtalt montering av parkering forbudt skilte på snuplasser, samt et informasjonsskilt ved innkjøringen som gjør oppmerksom på at det er forbudt å parkere på fellesveier og snuplasser i området.
Tiltak: PS (ved Tobias) har lovet å bestille og montere disse, ref. følgende i referat fra møte 17/3 2007:
Status: Ikke gjennomført. HHP v/Eystein bestiller skilte og PS v/Gunnar monterer.

2.2 Bestille og sette opp skilte som følger:

- 7 skilte som viser snuplasser
- 2 parkering forbudt skilte med underskilt som settes opp ved innkjøringen til område. Underskiltene har tekst: Gjelder alle fellesveier og snuplasser.

15. I forbindelse med pkt. 14 er det også besluttet å montere permanente varselkilte for løypekryssing etter modell fra Vardevegen.
Tiltak*: PS ved Tobias bes også om å bestille og montere disse skilte
Status: Ikke gjennomført. HHP v/Eystein sjekker status. Gunnar setter opp skiltene permanent. (NB! Metall rør som forankres skikkelig)

7. Ulovlige gjerder i området

16. Det konstateres at kommunen fortsatt ikke har foretatt den lovede befaringsgjerdning i området. Med mindre dette blir gjort, og ulovlige gjerder blir forlangt fjernet av kommunen, blir det umulig å håndheve dette forbud.
Tiltak: John følger igjen opp med kommunen
Status: Befaring gjennomført 7/9 med John, Sigurd og Eystein fra HHP og Øyvind Fransen og en kollega fra kommunen.
Alle hytteeiere med ulovlig oppsatt gjerde tilskrives av kommunen med krav om fjerning. Styre er lovet kopi av dette. Her kan dagsbøter bli brukt!

Andre tiltak avtalt:

- PS besørger beising av klubbhytta i høst
- Ny veiavtale gjeldende fra 1/11 2007
PS fikk utlevert 3 sett områdekart og oppdatert oversikt over brøyting pr. hytte.
- Ved gjerdbebefaringen med kommunen ble også sikringen av tilførselsløypa/ski-overgangene av ny vei til Hafjelltoppen fjellgrend besikket. Kommunen vil ta initiativ til at overgangene sikres, samt at ansvaret for fremtidig vedlikehold blir avklart.
- John overleverte Øyvind Fransen skisse over den farlige S-svingen i tilførselsløypa, og han lovet å sjekke om denne blir rettet ut i forbindelse med planlagt ny tilførselsløype nedenfor eksisterende. John følger opp dette.

